GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Diretoria Técnica de Projetos - DTP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - REPROGRAMADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - Itens Executados

PREFEITURA: Município de Serrania - MG	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: Recapeamento asfáltico de vias públicas	**DATA: 08/2020**
LOCAL: Rua Milton dos Reis Souto, Rua Edvard Giovanini, Rua Lucas Moreira de Castilho e Rua Durval Miguel	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL 01/2019 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO	**DIRETA ( )** **ISS: 3,00%**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	**INDIRETA (X)** **BDI: 22,92%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1,0	**IIO-001**	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**R$ 1.363,28**
1,1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS.	UN	1,00	1.109,08	1.363,28	1.363,28
3,0	**OBR-001**	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 93.164,71**
3,1	OBR-VIA-165	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	3.547,00	1,14	1,40	4.965,80
3,2	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGAÇÃO, RR-1C, POR 251KM)	TxKm	445,15	0,47	0,58	258,19
3,3	OBR-VIA-180	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE DA USINA ATÉ A PISTA)	m³	106,41	631,57	776,33	82.609,28
3,4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CAP 50/70)	TxKm	1.869,41	0,47	0,58	1.084,26
3,5	RO-41364	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	m³xKm	3.725,60	0,93	1,14	4.247,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - Itens Não Executados

	ISS: 3,00% **FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL 10/2021 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO	**DIRETA ( )** **ISS: 3,00%**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	**INDIRETA (X)** **BDI: 21,78%**

2,0	**OBR-001**	**DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS**					**R$ 55.506,30**
2.1	DEM-PIS-070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (espessura 2 cm)	m²	674,82	8,48	10,33	6.970,89
2.2	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³xKm	33,74	3,33	4,06	136,98
2.3	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	674,82	2,84	3,46	2.334,88
2.4	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1.349,65	28,03	34,13	46.063,55
4,0	**OBR-001**	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 2.707,49**
4,1	OBR-VIA-245	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	348,00	2,46	3,00	1.044,00
4,2	OBR-VIA-265	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	38,48	35,50	43,23	1.663,49
5,0	**RO-001**	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 686,45**
5,1	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	1,24	414,76	505,09	626,31
5,2	RO-42193	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	0,11	448,98	546,77	60,14
		VALOR TOTAL DA OBRA					**R$ 153.428,23**

Itens executados

Itens não executados

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687
Dados: 2022.01.27 09:42:57 -03'00'

Ana Maria de Figueiredo Barboni - Engenheira Civil - CREA 49.039/D-MG

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600
Dados: 2022.01.27 10:59:29 -03'00'

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal de Serrania