PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania-MG	**VALOR DA OBRA:** R$ 312.969,82	**DATA:** 11/08/2023
OBRA: Sala de Vacinas PSF-1	**LOCAL:** Rua Joaquim Sebastião de Oliveira, 292 - Serrania-MG	**PRAZO DA OBRA:** 06 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,17%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		Financeiro	13.054,00	2.174,80	2.174,80	2.174,80	2.174,80	2.174,80	2.180,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,09%	41,65%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%
		Financeiro	9.669,77	4.027,46	1.128,46	1.128,46	1.128,46	1.128,46	1.128,46
3	FUNDAÇÃO - ESTACAS	Físico %	2,70%	100,00%					
		Financeiro	8.447,12	8.447,12	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO - BLOCOS	Físico %	2,15%	100,00%					
		Financeiro	6.719,36	6.719,36	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÃO - VIGAS DA BASE	Físico %	5,78%	100,00%					
		Financeiro	18.075,92	18.075,92	-	-	-	-	-
6	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	Físico %	4,02%	30,00%	70,00%				
		Financeiro	12.589,58	3.776,87	8.812,71	-	-	-	-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,48%	20,00%	20,00%		60,00%		
		Financeiro	1.491,27	298,25	298,25	-	894,76	-	-
8	SUPRAESTRUTURA - PILARES	Físico %	4,38%		20,00%	80,00%			
		Financeiro	13.721,05	-	2.744,21	10.976,84	-	-	-
9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS	Físico %	2,99%		50,00%	40,00%	10,00%		
		Financeiro	9.351,27	-	4.675,64	3.740,51	935,13	-	-
10	SUPRAESTRUTURA - LAJES	Físico %	7,01%		20,00%	60,00%	10,00%		
		Financeiro	21.938,86	-	4.387,77	13.163,32	2.193,89	-	-
11	SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS	Físico %	1,03%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	3.236,16	-	1.618,08	1.618,08	-	-	-
12	ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA	Físico %	14,25%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	44.600,68	-	-	-	22.300,34	22.300,34	-
13	ALVENARIA	Físico %	4,43%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	13.866,31	-	-	6.933,16	6.933,16	-	-
14	ESQUADRIAS	Físico %	10,82%					20,00%	80,00%
		Financeiro	33.863,43	-	-	-	-	6.772,69	27.090,74
15	PAREDE	Físico %	7,70%		50,00%	40,00%	10,00%		
		Financeiro	24.088,38	-	12.044,19	9.635,35	2.408,84	-	-
16	TETO	Físico %	0,82%				100,00%		
		Financeiro	2.558,13	-	-	-	2.558,13	-	-
17	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO	Físico %	0,88%				80,00%	20,00%	
		Financeiro	2.758,00	-	-	-	2.206,40	551,60	-
18	SOLEIRAS E PEITORIS	Físico %	0,39%				80,00%	20,00%	
		Financeiro	1.213,66	-	-	-	970,93	242,73	-
19	BANCADAS	Físico %	0,27%				20,00%	30,00%	50,00%
		Financeiro	848,16	-	-	-	169,63	254,45	424,08
20	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	Físico %	0,81%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	2.520,13	-	-	-	504,03	2.016,10	-
21	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	Físico %	1,32%					20,00%	80,00%
		Financeiro	4.117,63	-	-	-	-	823,53	3.294,10
22	PINTURA DE TETO	Físico %	0,82%					20,00%	80,00%
		Financeiro	2.561,31	-	-	-	-	512,26	2.049,05
23	PISOS	Físico %	10,73%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	33.576,03	-	-	-	6.715,21	26.860,82	-
24	ELÉTRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS	Físico %	1,41%			50,00%	30,00%	20,00%	
		Financeiro	4.411,79	-	-	2.205,90	1.323,54	882,36	-
25	ELÉTRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELÉTRICOS	Físico %	0,69%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	2.157,68	-	-	-	431,54	1.726,14	-
26	ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	Físico %	0,84%					20,00%	80,00%
		Financeiro	2.615,72	-	-	-	-	523,14	2.092,58
27	ELÉTRICA - CABOS	Físico %	1,34%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	4.192,85	-	-	-	2.096,43	2.096,43	-
28	HIDROSSANITÁRIOS - ACESSÓRIOS	Físico %	0,43%						100,00%
		Financeiro	1.348,74	-	-	-	-	-	1.348,74
29	HIDROSSANITÁRIOS - TUBULAÇÃO	Físico %	0,26%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
		Financeiro	801,06	-	160,21	160,21	160,21	320,42	-
30	HIDROSSANITÁRIOS - CONEXÕES	Físico %	0,23%		70,00%	10,00%	20,00%		
		Financeiro	720,22	-	504,15	72,02	144,04	-	-
31	ESGOTO - CAIXAS E RALOS	Físico %	0,22%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	683,24	-	341,62	341,62	-	-	-
32	ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	Físico %	0,48%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	1.490,67	-	745,34	745,34	-	-	-
33	ESGOTO - ACESSÓRIOS	Físico %	0,02%						100,00%
		Financeiro	57,92	-	-	-	-	-	57,92
34	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	1,29%						100,00%
		Financeiro	4.050,26	-	-	-	-	-	4.050,26
35	ACESSÓRIOS	Físico %	1,78%						100,00%
		Financeiro	5.573,44	-	-	-	-	-	5.573,44
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**13,91%**	**12,66%**	**16,90%**	**17,97%**	**22,11%**	**15,75%**
		Financeiro	**R$ 312.969,80**	**R$ 43.519,78**	**R$ 39.635,43**	**R$ 52.895,59**	**R$ 56.249,44**	**R$ 69.186,28**	**R$ 49.289,39**

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.